

2024年度二级项目绩效自评表

状态：绩效审核已审

项目名称：	重庆市大坪中学校等8所学校	项目编码：	50010324T000004094537	自评总分：	100.00		
项目主管部门：	053-重庆市渝中区教育委员	财政归口处室：	003-行事科	部门联系人：	邹谨	联系电话：	60371008

资金情况

	年初预算数	全年（调整）预算数	全年执行数	执行率	执行率权重	执行率得分
年度总金额	0.00	12,121.87	12,121.87			
其中：财政拨款	0.00	12,121.87	12,121.87	100	10.00	10.00
一般公共预算	0.00	12,121.87	12,121.87	100		

绩效目标

年初绩效目标	全年（调整）绩效目标	全年目标实际完成情况
新装管格栅灯，改善教学环境	新装管格栅灯，改善教学环境	新装管格栅灯，改善教学环境

绩效指标

指标名称	计量单位	指标性质	指标值	全年完成值	偏离度（%）	得分系数（%）	指标权重	指标得分	是否核心指标	说明
改善教室数量	间	≥	10	10	0	100	20	20	否	达到目标得满分，完成率小于90%不得分，90%≤完成率<100%，得分=（实际完成率-90%）/0.1*指标权重
改造灯具数量	盏	≥	90	90	0	100	20	20	否	达到目标得满分，完成率小于90%不得分，90%≤完成率<100%，得分=（实际完成率-90%）/0.1*指标权重
工程完成进度	%	=	100	100	0	100	10	10	否	达到目标得满分，完成率小于90%不得分，90%≤完成率<100%，得分=（实际完成率-90%）/0.1*指标权重
受益学生人数	人	≥	400	419	4.75	100	30	30	是	达到目标得满分，完成率小于90%不得分，90%≤完成率<100%，得分=（实际完成率-90%）/0.1*指标权重
完成建设成本	元	≤	108500	83870.19	22.7	100	10	10	否	灯光工程资金使用严格按照竣工结算报告，项目审减，建设成本低于批复